



Herceghalom Község
Önkormányzata

	Leadás		Előterjesztés			
	Dátum	Aláírás	Nyílt	Zárt	Egyszerű	Minősített
Előterjesztő: Polgármester			X		X	X
Ügyintéző			Bizottsági tárgyalás időpontja			
Pénzügyi előadó						
Jegyző	07.26.		HKB		PTB	
Polgármester	07.26.					

Meghívott személy: Gödör István projektmenedzser
Melléklet: Pótmunkákra árajánlatok,
Műszaki ellenőri igazolás pótmunkákról.
2 db szerződés módosítása.

ELŐTERJESZTÉS

Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. július 27. napján megtartásra kerülő nyilvános rendkívüli ülésére

Tárgy: Döntés Herceghalom „A Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése Herceghalmon” című projektjének szükséges pótmunkái tárgyában.

Tisztelt Képviselő-testület!

A TOP-PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064 számú „A Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése Herceghalmon” pályázaton az önkormányzat 399.848.172.-Ft támogatást nyert.

1.) **A telephely építési munkálatai** előreláthatóan ősze befejeződnek, azonban a kivitelezés során számos pótmunka iránti igény merült fel, amelyek a projekt eredeti céljaival megegyeznek, a fejlesztési koncepció szerinti, a jogszabályban előírt pótmunka feltételeknek megfelelnek, a pályázatban bemutatott tartalommal egyenértékűek.
A vállalkozó által elkészített költségvetés a közbeszerzésben elfogadott egységáraknak megfelelnek.

A szükséges pótmunkák:

- Padlóburkolat módosított rétegrend,
- Műszaki szükségességből elrendelt pótlólagos munkarészek:
 - o Rehabilitációs szakértő általi terv és javaslatok,
 - o Kert-terv módosítás,
 - o Előtető szerkezetének megerősítése.

A pótmunkák- a teraszfedés módosítása miatt - építési engedély módosítását igényelték, a módosított engedély rendelkezésünkre áll. A pótmunkák elvégzését a műszaki ellenőr műszaki szempontból jóváhagyta.

A szükséges pótmunkák a következők:

	Anyag költség	Munkadíj	Összesen (bruttó)
Kertterv	4.935.129.- + ÁFA	2.305.619.- + ÁFA	9.195.750.-
Költségvetésben nem lévő pótmunka	1.187.234.- + ÁFA	173.000.- + ÁFA	1.727.497.-
Rehab tervező pótmunka	2.027.005.- + ÁFA	465.390.- + ÁFA	3.165.342.-
Előtető pótmunka	775.360.-	162.578.-	937.938.-

Keretösszeg:

Bruttó 15.026.527.-Ft.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozatot fogadják el!

Határozati javaslat:

Minősített szavazati többséget igényel!

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023.(VII.) számú határozata:**

1. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Herceghalom „A Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése Herceghalmon” című építéssel kapcsolatos projekt pótmunkáinak elvégzésére – a melléklet szerint – bruttó-Ft keretösszeget biztosít.

2. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt pótmunkákra a fedezetet a pályázati keret terhére biztosítja.

3. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a vállalkozási szerződések, megrendelések aláírására, módosítására.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.

Határidő: 2023. augusztus 15.

2.) Az Óvoda közbeszerzés VSZ 2. rész kapcsán (is) felmerült pótmunka:

Szülők részéről merült fel igényként **fedett kerékpár tároló építése** a munkába és óvodába járó személyzet, gyermekek és szülők részére.

Műszaki tartalom:

- Fém váz szerkezet, beton pontalap rögzítés
- Korcolt tetőlemez,
- Egy oldalon faborítás,
- 2 oldalon rácsozás és növény felfuttatás.

A mellékelt árajánlat alapján szükséges annak elfogadása és a szerződés módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megvitatása után az alábbi határozatot fogadják el!

Határozati javaslat:

Egyszerű szavazati többséget igényel!

**Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2023.(VII.) számú határozata:**

4. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Herceghalom „A Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése Herceghalmon” VSZ 2. rész című építéssel kapcsolatos projekt pótmunkáinak elvégzésére – a melléklet szerint – nettó **750.000.-Ft** keretösszeget biztosít.
5. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban foglalt pótmunkákra a fedezetet a pályázati keret terhére biztosítja.
6. Herceghalom Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Csizmadia Zsuzsanna polgármestert a vállalkozási szerződések, megrendelések aláírására, módosítására.

Felelős: Csizmadia Zsuzsanna polgármester.

Határidő: 2023. augusztus 15.

Herceghalom, 2023. július 26.

Csizmadia Zsuzsanna sk.
polgármester

HERCEGHALOMI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2053 Herceghalom, Gesztenyés út 13.
Tel.: 23/530 560 e-mail: polgarmester@herceghalom.hu

Aranka I. évi

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Herceghalom Község Önkormányzata

Székhely: 2053 Herceghalom, Gesztenyés utca 13.

Adószám: 15734745-2-13

Képviseli: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a

KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4600 Kisvárd, Ipari utca 3178/19. hrsz.

Cégjegyzékszám: Cg. 15-09-083736

Adószám: 25734832-2-15.

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

között, a továbbiakban együttesen **Felek** vagy **Szerződő Felek** az alábbi helyen és időben Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (VII.27.) számú határozata alapján, a következő feltételek szerint.

1. Preambulum

Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „**Herceghalom - Óvodai telephely és parkoló építés**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Harmadik része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „**Közbeszerzési eljárás**”) folytatott le, mely eljárás 1. részének (Óvodai telephely kialakítása) nyertese a Vállalkozó lett.

A fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a megküldött összegezés tanúsága szerint, amelyre tekintettel Felek 2022. november 2. napján szerződést kötöttek. (a továbbiakban: „**Szerződés**”).

Felek a Szerződés rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítják.

2. Szerződés módosítása:

- 1) Szerződő felek a Szerződést és annak érintett mellékleteit a jelen Szerződésmódosítás mellékleteiben foglaltak szerint módosítják. A Szerződés mellékletét képező árazott költségvetés és műszaki tartalom a jelen szerződésmódosítás 1. mellékletében foglaltak szerint módosul.
- 2) Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítás 2.1. pontjában foglalt munkálatok - Vállalkozó ajánlata alapján - meghatározott ellenértékeként az alábbiak szerint módosítják, a Szerződés 7.3. pontját.

„7.3. A Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 8.4. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számla alapján összesen nettó-Ft, azaz nettó forint összegű Vállalkozói díj illeti meg. A Szerződés és

a kifizetések pénzneme a forint (HUF).

- 3) Szerződő felek rögzítik továbbá, hogy a jelen Szerződésmódosítás mellékletében foglaltak szerinti összegű számlakövetelését Vállalkozó a HÓDinvest-FAKTOR Pénzügyi Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (székhely: 6800 Hódmezővásárhely, Medgyessy F. u. 6/C fszt. 5.; adószám: 13269007-1-06), mint Faktorra – továbbiakban Faktor – engedményezte faktorálás jogcímén. A számlakövetelést a GRÁNIT Bank Zrt., mint Zálogjogosult javára alapított követelést terhelő zálogjog terheli, így a számlafizetési kötelezettség kizárólag a HÓDinvest-FAKTOR Zrt., mint Faktor GRÁNIT Bank Zrt.-nél vezetett 1 2 1 0 0 0 1 1 - 1 0 2 1 2 4 5 3 - 0 0 0 0 0 0 0 0 számú bankszámlájára teljesíthető.

3. Egyéb rendelkezés

1. Szerződő Felek a szerződés jelen módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.
2. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. Jelen szerződés módosítás négy azonos, a felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből egy példány a Vállalkozóé, három példány a Megrendelőé.

Melléklet:

1. számú melléklet: Árazott költségvetés és műszaki tartalom módosítása
2. számú melléklet: Műszaki ellenőr nyilatkozata pótmunkával kapcsolatban
3. számú melléklet: Értesítés és Teljesítési Utasítás faktorálásról

Herceghalom, 2023. _____.

**Herceghalom Község
Önkormányzata**

**KV-ÉP Építőipari és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság**

A szerződés módosításának indokolása

1. Szerződő felek a Szerződés műszaki tartalmát, valamint a Szerződés 7.3. pontját, Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Szerződés tárgyát képező létesítménnyel kapcsolatos változtatási igényekre tekintettel módosítják.

A Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, figyelemmel az alábbiakra:

- A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, valamint az eredeti szerződéses érték 15 %-át sem.
- A módosítás az eredeti szerződésben szereplő tartalomhoz kapcsolódó további munkálatokra irányul, így illeszkedik a szerződés általános jellegéhez, azt nem változtatja meg.
- A módosítás továbbá csak a szerződésnek az érték változásával összefüggő elemeire terjed ki.

A jelen szerződésmódosítás tárgyát képező munkák egyenlege alapján a Szerződés ellenértéke nettó Ft összeggel nő, amely így megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti követelményeknek.

A módosítás tárgyát képező munkák különösen szoros összefüggésben vannak a Szerződésnek eredetileg is részét képező munkarészekkel, rendszerekkel. A szerződés módosítása ugyanazon építési beruházás megvalósítását, vagyis az új Óvoda telephely kialakítását szolgálja.

A fentiek szerint megállapítható, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a jelen Szerződésmódosítás tárgyát képező munkák ugyanazon cél megvalósítását szolgálják, jellegüket tekintve illeszkednek a Szerződésnek eredetileg is részét képező műszaki tartalomhoz, megvalósításuk azzal összhangban történik.

A jelen Szerződésmódosítás 2.3. pontjában foglaltak továbbá a Kbt. 141. § (6) bekezdés szerinti körülménynek minősülnek, tekintettel arra, hogy a módosítás nem lényeges.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Herceghalom Község Önkormányzata

Székhely: 2053 Herceghalom, Gesztenyés utca 13.

Adószám: 15734745-2-13

Képviseli: Csizmadia Zsuzsanna polgármester
mint megrendelő (a továbbiakban: „**Megrendelő**”),

másrészről a

KV-ÉP Építőipari és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4600 Kisvárd, Ipari utca 3178/19. hrsz.

Cégjegyzékszám: Cg. 15-09-083736

Adószám: 25734832-2-15.

mint vállalkozó (a továbbiakban: „**Vállalkozó**”),

között, a továbbiakban együttesen **Felek** vagy **Szerződő Felek** az alábbi helyen és időben Herceghalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2023. (VII.27.) számú határozata alapján, a következő feltételek szerint.

1. Preambulum

Felek rögzítik, hogy Megrendelő, mint Ajánlatkérő a „**Herceghalom – Óvodai telephely és parkoló építés**” tárgyban a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: „**Kbt.**”) Harmadik része szerinti, nyílt közbeszerzési eljárást (a továbbiakban: „**Közbeszerzési eljárás**”) folytatott le, mely eljárás 2. részének (Óvodai parkoló átalakítása) nyertese a Vállalkozó lett.

A fenti közbeszerzési eljárás eredményeként Vállalkozó került nyertes ajánlattevőként kihirdetésre a megküldött összegezés tanúsága szerint, amelyre tekintettel Felek 2022. november 2. napján szerződést kötöttek. (a továbbiakban: „**Szerződés**”).

Felek a Szerződés rendelkezéseit az alábbiak szerint módosítják.

2. Szerződés módosítása:

- 1) Szerződő felek a Szerződést és annak érintett mellékleteit a jelen Szerződésmódosítás mellékleteiben foglaltak szerint módosítják. A Szerződés mellékletét képező árazott költségvetés és műszaki tartalom a jelen szerződésmódosítás 1. mellékletében foglaltak szerint módosul.
- 2) Szerződő Felek a jelen Szerződésmódosítás 2.1. pontjában foglalt munkálatok - Vállalkozó ajánlata alapján - meghatározott ellenértékeként az alábbiak szerint módosítják a Szerződés 7.3. pontját.

„7.3. A Vállalkozót a Munka elvégzésének szerződésszerű, Megrendelő által igazolt teljesítését követően, a Szerződés 8.4. pontjában foglaltaknak megfelelően kiállított és benyújtott számla alapján összesen nettó 5.853.129.- Ft, azaz nettó ötmillió-nyolvszázötvenháromezer-egyszázhuszonkilenc forint

összegű Vállalkozói díj illeti meg. A Szerződés és a kifizetések pénzneme a forint (HUF).

3. Egyéb rendelkezés

1. Szerződő Felek a szerződés jelen módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.
2. A Szerződés jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
3. Jelen szerződés módosítás négy azonos, a felek által cégszerűen aláírt eredeti példányban készült magyar nyelven, melyből egy példány a Vállalkozóé, három példány a Megrendelőé.

Melléklet:

1. számú melléklet: Árazott költségvetés és műszaki tartalom módosítása
2. számú melléklet: Műszaki ellenőr nyilatkozata pótmunkával kapcsolatban

Herceghalom, 2023. _____.

**Herceghalom Község
Önkormányzata**

**KV-ÉP Építőipari és
Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság**

A szerződés módosításának indokolása

1. Szerződő felek a Szerződés műszaki tartalmát, valamint a Szerződés 7.3. pontját, Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a Szerződés tárgyát képező létesítménnyel kapcsolatos változtatási-többlet igényekre tekintettel módosítják.

A Szerződés módosítása a Kbt. 141. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, figyelemmel az alábbiakra:

- A módosítás eredményeként az ellenérték növekedése nem éri el az uniós értékhatárt, valamint az eredeti szerződéses érték 15 %-át sem.
- A módosítás az eredeti szerződésben szereplő tartalomhoz kapcsolódó további munkálatokra irányul, így illeszkedik a szerződés általános jellegéhez, azt nem változtatja meg.
- A módosítás továbbá csak a szerződésnek az érték változásával összefüggő elemeire terjed ki.

A jelen szerződésmódosítás tárgyát képező munkák egyenlege alapján a Szerződés ellenértéke nettó 750.000.-Ft összeggel nő, amely így megfelel a Kbt. 141.§ (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti követelményeknek.

A módosítás tárgyát képező munkák különösen szoros összefüggésben vannak a Szerződésnek eredetileg is részét képező munkarészekkel, rendszerekkel. A szerződés módosítása ugyanazon építési beruházás megvalósítását, vagyis az Óvodai parkoló átalakítását szolgálja magasabb műszaki tartalom rögzítésével.

A fentiek szerint megállapítható, hogy a módosítás nem változtatja meg a szerződés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerződés jellegéhez, a jelen Szerződésmódosítás tárgyát képező munkák ugyanazon cél megvalósítását szolgálják, jellegüket tekintve illeszkednek a Szerződésnek eredetileg is részét képező műszaki tartalomhoz, megvalósításuk azzal összhangban történik.

Műszaki ellenőri igazolás pótmunkákról

Alulírott, **Füzesi Gábor** (ME-É/I.-0154751) műszaki ellenőr nyilatkozom, hogy a Herceghalom Község Önkormányzata **TOP_PLUSZ-3.3.1-21-PT1-2022-00064** azonosító számú a Csicsergő Óvoda felújítása és bővítése Herceghalmon című Projekt keretében Herceghalmon a Óvoda telephely fejlesztése valósul meg.

A projekt megvalósítása kapcsán pótmunkák igénye merült fel, amelyek a pályázat/Projekt eredeti céljaival megegyeznek, a fejlesztési koncepció szerinti, a jogszabályban előírt pótmunka feltételeknek megfelelnek, a pályázatban bemutatott tartalommal egyenértékűek. A vállalkozó által elkészített költségvetés a közbeszerzésében elfogadott egységáraknak megfelelnek.

- Padlóburkolat módosított rétegrend
- Műszaki szükségességből elrendelt pótlólagos munkarészek:
 - o Rehabilitációs szakértő általi terv és javaslatok
 - o Kert terv módosítás
 - o Előtető szerkezet megerősítés

A pótmunkák- a terasz fedés módosítása miatt - építési engedély módosítását igényelték, a módosított engedélyt rendelkezésre áll.

A Pótmunkákat műszaki szempontból jóváhagyom.

Kelt: Herceghalom, 2023.07.04.



Füzesi Gábor, műszaki ellenőr
ME-É/I.-0154751

INVERSION
Műszaki Szakértői és Lebonyolító Kft.
1194 Budapest, Viola u. 32.
Cg.sz.: 01-09-889640
Adósz.: 14116988-2-43
OTP Bank.: 11719001-20343246

Rehab tervező pótmunka							
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	mobil indukciós hurok	1	db	182500	5000	182500	5000
2.	időkapszula megvilágítás alkonykapcsolóval	1	tétel	62150	18000	62150	18000
3.	szünetmentes kapcsoló	1	tétel	125000	25000	125000	25000
4.	funkciót jelző tábla, 3 soros, Braille írással 32x25	10	db	38587	3000	385870	30000
5.	funkciót jelző tábla nagy 15x15 figyelmeztető sáv, lefúrható	4	db	3500	1500	14000	6000
6.	/bejárat előtti terasznál, rámpa végén lévő lépcsőnél/	5,9	m2	19524	3600	115191	21240
7.	kontrasztos lépcsőjelölő sáv vezetősáv fém, lefúrható 4	10,5	fm	1500	300	15750	3150
8.	soros, irányváltásoknál pont alakú taktilis figyelmeztető elem /utcától a rámpáig/	33	fm	18288	3600	603504	118800
9.	kétsoros rámpa korlát, kerékvetővel	19,6	fm	25400	12000	497840	235200
10.	kéztörlő adagoló	1	db	25200	3000	25200	3000

anyag + munkadíj mindösszesen:

2 027 005

465 390

KV-ÉP KFT.
 4600 Kisvárdta, Ipari út 3178/19 HRSZ.
 Adószám: 25734832-2-15
 Sz.sz.: 1/744003-21227705-00000000
 KV-ÉP Kft.

Költségvetés nem tartalmazza pótmunka

Sz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	konyhatechnológia miatti többszörös villamos kiállások	1	tétel	278 465	60000	278465	60000
2.	zsaluzia elektromos megtáplálása	1	tétel	315425	65000	315425	65000
3.	Gastrometal PLA460 460x1000 összefolyó rács konyhában és badella mosóban	2	db	296 672	24000	593344	48000

anyag + díj mindösszesen:

1 187 234

173 000

KV-ÉP KFT.
 4600 Kiskovács, Ipari út 3178/19 HRSZ.
 Adószám: 25734832-2-15
 Számla: 1/744003-21227705-00000000
 KV-ÉP Kft.

Kertterv pótmunka							
Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen
1.	hullám térkő bontása gyalogos forgalmú területen	215,77	m2	-	2 500	-	539 425
2.	altalaj tömörítés 90%-ra tömörítve	215,77	m2	-	600	-	129 462
3.	15 cm 18/20 fagyálló zúzottkő alap Trg 90%	70,1	m3	16 500 Ft	2 400 Ft	1 156 650 Ft	168 240 Ft
4.	10 cm CKT minden udvari térkő alá 6 cm vtg. 40x20 60x20 cm	35,0	m3	28 500 Ft	6 000 Ft	997 500 Ft	210 000 Ft
5.	Semmelrock CityTop szürke színben	215,77	m2	5 335 Ft	3 600 Ft	1 151 133 Ft	776 772 Ft
6.	15x25x25 cm kiemelt beton útszegély	30	fm	3 535 Ft	3 000 Ft	106 050 Ft	90 000 Ft
8.	Pince támfal, földmunkával, zsaluzással, betonacél elhelyezéssel, betonozással	6	fm	38450	25320	230 700 Ft	151 920 Ft
9.	Pince támfal fölötti acél korlát 0,5m magasságig	16	fm	16420	8500	262 720 Ft	136 000 Ft
10.	Pince lejáró lépcső készítése 120cm szélességig, zsaluzással, betonacél elhelyezéssel, betonozással	6	m2	28200	17300	169 200 Ft	103 800 Ft
11.	Használt térkő helyett új térkő	161,42	m2	5335	0	861 176 Ft	0 Ft
anyag + munkadíj mindösszesen:						4 935 129	2 305 619

KV-ÉP KFT.
 4600 Kisvárdja, Ipari út 3178/19 HRSZ.
 Adószám: 25734832-2-15
 Számla: 1744003-21227705-00000000
 KV-ÉP Kft.



TERC-ETALON
ÉPÍTŐIPARI KÖLTSÉGVETÉS-KÉSZÍTŐ
ÉS-KIÍRÓ PROGRAMRENDSZER

KÖLTSÉGVETÉS FEDLAP

Költségvetés neve: Herceghalom előtető III. pótmunka

Leírás:

Költségvetés jellege: új

Tételek száma: 6 db

Munkanemek száma: 4

Fejezetek száma: nem fejezetes

KÖLTSÉGVETÉS FŐÖSSZESÍTŐ

Ssz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1	Építmény közvetlen költségei		
2.1	ÁFA vetítési alap	775 360	162 578
2.2	ÁFA		937 938
		0%	0
3	A munka ára (HUF)		937 938

MUNKANEM ÖSSZESÍTŐ

Sz.	Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
21	Irtás, föld- és sziklamunka		
23	Síkalapozás	0	1 406
34	Fém- és könnyű épületszerkezetek szerelése	21 168	2 592
47	Felületképzés	730 800	109 620
Összesen (HUF)		23 392	48 960
		775 360	162 578

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-6.1.1	Munkaárok földkiemelése közmű nélküli területen, gépi erővel, kiegészítő kézi munkával, bármely konzisztenciájú, I-IV. oszt. talajban, dúcolás nélkül, 3,0 m ² szelvényig				
	0,43	m3	0	3 255	0	1 406
Munkanem összesen (HUF)					0	1 406

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	23-003-2-0242210 (ÖN)	Vasbeton sáv-, talp- lemezalap készítése szivattyús technológiával,minőségű betonból, C25/30 - XC2 - 16 - F3 - CEM 32,5, m = 6,6 finomsági modulussal				
		0,43 m3	49 000	6 000	21 168	2 592
Munkanem összesen (HUF)					21 168	2 592

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	34-001-3.1	Acél oszlop szerelése tömör szelvényből, 200 kg/db tömegig IPE 270; hosszúság: 3000 mm				
	2 db		174 000	36 540	348 000	73 080
2	34-001-3.1	Acél tartóáthidaló szerelése tömör szelvényből, 200 kg/db tömegig IPE 270; hosszúság: 6540 mm				
	1 db		382 800	36 540	382 800	36 540
Munkanem összesen (HUF)					730 800	109 620

Ssz.	Tételszám	Tételkiírás	Egységre jutó		A tétel ára összesen	
			Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	47-021-12.2.1-0419523	Korróziógátló alapozás nagyméretű acélszerkezeten, műgyanta kötőanyagú, oldószertartalmú festékekkel, Henelit korróziógátló alapozó fehér, szürke, oxid-vörös				
	13,60	m2	760	1 800	10 336	24 480
2	47-021-31.2.1-0130431	Acélfelületek átvonó festése acélszerkezeten, nagyobb acélfelületen műgyanta kötőanyagú, oldószeres festékekkel, Henelit zománc, selyemfényű, fehér 100,				
	13,60	m2	960	1 800	13 056	24 480
Munkanem összesen (HUF)					23 392	48 960